

## Обращения граждан по вопросам качества проведения капитального ремонта МКД, взятые на контроль Региональным оператором

№ п/п	Автор обращения	Предмет обращения	Дата постановки на контроль	Результаты рассмотрения и дата снятия с контроля
1.	Жители МКД п. Южный, ул. Дзержинского, д. 27	Ход ремонтных работ. МКД находится на личном контроле Руководства Фонда.	10.01.2020 г.	<p>По итогам очередной контрольной проверки хода проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план на 2020 г., расположенного по адресу: г. Барнаул, р. п. Южный, Дзержинского, 27 установлено следующее: общее выполнение работ на объекте, по состоянию на 12.03.2020 г. составляет 88 %.</p> <p>Заменено 100% стропильных ног, пришедших в негодность, на 100 % выполнены работы по устройству обрешетки.</p> <p>На объекте задействована бригада из четырех человек.</p> <p>Идут работы по монтажу профилированного листа, закрыто 98 % крыши.</p> <p>Ведется устройство настенной системы водоотведения (выполнено 98%).</p> <p>Параллельно ведутся работы по монтажу кровельного ограждения и снегозадержания (80%)</p> <p>Объект обеспечен необходимыми для выполнения работ строительными материалами.</p> <p>Информация о ходе работ на объекте ежедневно доводится до сведения руководителя Фонда.</p>